

Anlage 2

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz / Mittelspannungsnetz des EWO

Einspeiser

Name:

Straße:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Anlagenanschrift

Straße:

PLZ, Ort:

Errichter der Anlage

Fa. / Name:

PLZ, Ort:

Telefon:

1 Allgemeines

In Ordnung:

ja

nein

1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand) ja nein

1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe ja nein

1.3 Übergabeschalteneinrichtung: Zugänglichkeit der Trennfunktion ja nein

1.4 Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen ja nein

2 Entkupplungsschutz-Einrichtungen

2.1 Siehe separates Protokoll (dann keine Einträge unter 2.2 bis 2.4)

2.2 Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor (dann keine Einträge in 2.3 bis 2.4)

Wenn ja:

ja

nein

Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung: ja nein

2.3 Überprüfung der Einstellwerte

Vorhandene Schutzfunktion

Einstellbereich

Einstellwert

wertrichtig ausgelöst

nur Sicht- kontrolle des Einstellwertes

Spannungsrückgangsschutz

1,0 U_n bis 0,7 U_n

_____ U_n

Spannungssteigerungsschutz

1,0 U_n bis 1,15 U_n

_____ U_n

Frequenzrückgangsschutz

50 Hz bis 48 Hz

_____ Hz

Frequenzsteigerungsschutz

50 Hz bis 52 Hz

_____ Hz

Verkursorsprungrelais oder

Lastsprungrelais

0° bis 9° el

_____ °el

2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)

Überprüfung erforderlich: ja nein

Gemessene Abschaltzeit: _____ ms

Vorgabe des Netzbetreibers erfüllt: ja nein

3 Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation

In Ordnung:

ja

nein

3.1 Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt ja nein

3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt ja nein

3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab ja nein

4 Anmerkungen:

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenbetreiber, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz / Mittelspannungsnetz erfüllt sind.

Ort, Datum, Uhrzeit: _____ Anlagen-Errichter: _____ Einspeiser: _____